コード	205010101
記入日	H21.6.8

## 事務事業途中評価表

 課コード
 118

 課名
 土木課

 課長名
 石司貴英

 担当者
 青崎真樹

作成年度 平成 21 年度

評価対象事業名称	町道跡次三日ノ浦2号線新設事業		事業種類			継	続事	業		
		,	事業期間	平成	16	年度	~	平成	22	年度

総合計画の位置	付け					財務会計0	)位置付け
政策コード	2	政 策 名 称	安全、便	利、快適な生活環境づくり	,	款コード	8
施策コード	205	施策名称	安全を実	現できる体制づくり	項コード	2	
基本事業コード	20501	基本事業名称	防災対策	の充実		目コード	3
事務事業コード	2050101	事務事業名称	石油立地	交付金事業費(道路)		細目コード	913
関連計画	新上五島町振興計画			法令·条例規則等 道	路法 道路構造令		

※単年度繰返事業については、全体欄を\*\*\*\*とする 対象:誰、何を対象にしているのか 対象指標 対象の大きさを表す指標 (対象1) 新上五島町が管理する道路の利用者 (対象指標1) 地区住民の数 96人 (対象2) (対象指標2) 事業の概要 具体的なやり方、手順、詳細を記入 活動指標:事務事業の活動量を表す指標・達成率(上段:全体、下段:評価年度 (全体) (評価年度実績) (指標数値) (達成率) (達成率積算根拠) (目標達成年度) (指標名称) 新設延長 平成22年度 329 m 73 % 新設延長÷計画延長 平成20年度 新設延長 0m (29.2m) 100 % 新設延長L=450.0m (達成率分析)本年度の計画延長は40mとしていたが、完成断面がなされていないため0m(29.2m)となった。 幅員W=5.0m 新設延長L=0m(29.2m) 全体事業費C=432,000千円 幅員W=5.0m 舗装工A=2,540㎡ 事業費C=71,630千円 排水工L=345m 擁壁工L=29.2m 擁壁工L=390m (達成率分析) 目的 何をしたいのか 成果指標:目的の達成度を表す指標・達成率(上段:全体、下段:評価年度) (達成率) (達成率積算根拠) (指標数値) (目標達成年度) 進捗率 平成22年度 314.037 千円 73 % 事業費÷全体事業費 進捗率 71,630 千円 100 % 平成20年度 本路線は、石油備蓄基地での有事に際し、地域住民の避難、緊急車両、望 (達成率分析) 工事着工から本年度まで、事業は計画どおり進んでいる。 海活動に対応するため、新設工事実施し地域住民の生活環境及び福祉の 向上を図る。 (達成率分析)

	実施(DO)		※単年	F度繰返事業	については	、評価終了し	た年度及び	評価年度を記	!載し、その合	計を全体計	画欄に記載す	する。	
			単位	全体	計画	平成19年度以前	平成2	0年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度以降
			甲四	計画	実績	実績	計画	実績	計画	計画	計画	計画	計画
	活動指標	1	m	450	329	329	40	0(29.2)	50	31			
	活動拍標 (												
	成果指標	1	%	100	73	56	17	17	92	100			
	<b>以</b> 未拍标	2											
į	総事業費C(A+B	3)	千円	441,800	321,037	248,007	74,400	73,030	81,400	37,993			
	直接事業費 A		千円	432,000	314,037	242,407	73,000	71,630	80,000	36,593			
	人件費 B		千円	9,800	7,000	5,600	1,400	1,400	1,400	1,400			
内		数	人	1.4	1.0	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2			
訴	人件費単	価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
С	国 補 助	金	千円	413,000	308,724	237,614	69,350	71,110	76,000	30,036			
$\sigma$	県 補助	金	千円	·	•		•			·			
財源内	起	債	千円										
内部	そ の	他	千円	·	•		•		·	·	·		
訊	一 般 財	源	千円	28,800	12,313	10,393	5,050	1,920	5,400	7,957	·		

コード 205010101

評価(0	CHECK) ※理由の欄は必ず記載する	こと。		
	町が税金を投入して行う必要がありますか。	<ul><li>ある</li><li>ない</li></ul>	理由	道路管理者である町が行うべきものである。
		.0.0	E	
	時代情勢や環境の変化などを考慮しても、事業を行う必要がありますか。	● ある	理	道路の安全性・利便性については、普遍的なものであり町が行う必要がある。
性		ない	由	追路の女主任・利使任に りいては、 旨 連的なものであり可 かけり必要かのる。
	事業の対象・目的は適切ですか。	● 適切	理	
		不適切	由	主民生活の利便性を向上させるための事業であり適切である。
	現在の事業の進め方が期待されるよう な成果をもたらしていますか。	<ul><li>いる</li></ul>	理	
	<b>な成果を0に90でいる タ パ゚</b>	いない	由	事業の途中であるが、計画どおり事業は推進されている。
	成果を向上させる余地はありますか。	ある	理	
有		● ない	由	ほぼ計画どおり進んでいるため特別向上させる必要はない。
	事業を行わない場合の影響はあります か。	● ある	理	
	<i>n</i> ⋅ 0	ない	理由	道路の安全性及び利便性の確保ができない。
	類似事業との整理統合はできませんか。	できる	理	
	=	● できない	曲	単一の事業であり、他の事業との整理統合はできない。
	直接事業費を削減することはできませんか。	できる	理	■ 小の奴妻で■ 上の英田ナセバフ=□=!   よいでかり組織できない
	=	● できない	田	最小の経費で最大の効果をあげる設計となっており削減できない。
効	人件費を削減することはできませんか。	できる	理	TR たの し 号 た 地 (学士 7 ー し ) 本 学 株 ゲ し マ さ か ) 、
効 率 性		● できない	由	現在の人員を削減することは事業推進上できない。
	受益者負担は適正ですか。	● はい	理	
		いいえ	理由	道路管理者が行うべきもので受益者負担は発生しない。

改善(ACTION)

-				
		1	妥当性	現在のところ計画を見直す必要はない。
		- 次評価	有効性	事業の途中であるためおもうような成果は得られていないが、事業完了後は、予定どおりの成果が得られるものである。
	<b>小羊牛</b>	直	効率性	最小の経費で最大の効果をあげる設計となっており、今のところ経費を削減することはできない。
	改善策		妥当性	1次評価のとおり
		2次評価	有効性	住民生活の安全・安心の確保と生活環境の整備、利便性の向上のため、計画どおり事業を実施すること。
		夏	効率性	事業の経費の執行については、適正に行うこと。

住民等の意見 町の対応

今後の事業の 方向性

-	1次	2次	3次	
	•	•		このまま事業を継続
				事業内容を見直して事業を継続
				事業費を見直して事業を継続

1次	2次	3次	
			類似事業と整理統合
			事業の休止
			事業の廃止