

|     |           |
|-----|-----------|
| コード | 401030201 |
| 記入日 | H21.6.8   |

|      |       |
|------|-------|
| 課コード | 116   |
| 課名   | 水産課   |
| 課長名  | 太田 均  |
| 担当者  | 清水 隆久 |

|      |          |
|------|----------|
| 作成年度 | 平成 21 年度 |
|------|----------|

事務事業事後評価表

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 評価対象事業名称 | 七目漁港高度利用促進対策事業費 |
|----------|-----------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 事業種類 | 単年度事業               |
| 事業期間 | 平成 20 年度 ~ 平成 20 年度 |

|           |         |        |                     |           |     |
|-----------|---------|--------|---------------------|-----------|-----|
| 総合計画の位置付け |         |        |                     | 財務会計の位置付け |     |
| 政策コード     | 4       | 政策名称   | 自立する産業の育成、雇用の確保     | 款コード      | 6   |
| 施策コード     | 401     | 施策名称   | 水産業の振興              | 項コード      | 3   |
| 基本事業コード   | 40103   | 基本事業名称 | 水産業基盤整備の推進          | 目コード      | 4   |
| 事務事業コード   | 4010302 | 事務事業名称 | 国庫補助事業費(漁港高度利用促進対策) | 細目コード     | 860 |
| 関連計画      |         |        | 法令・条例規則等            | 漁港漁場整備法   |     |

|                                                                                                        |  |                                    |  |                                        |  |               |        |           |                       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------|--------|-----------|-----------------------|-------|--|
| 計画 (PLAN)                                                                                              |  | ※単年度事業及び単年度繰返事業については、全体欄を*****とする。 |  |                                        |  |               |        |           |                       |       |  |
| 対象:誰、何を対象にしているのか                                                                                       |  |                                    |  | 対象指標:対象の大きさを表す指標                       |  |               |        |           |                       |       |  |
| (対象1)                                                                                                  |  | 漁具干場用地                             |  | (対象指標1)                                |  | 15,000㎡       |        |           |                       |       |  |
| (対象2)                                                                                                  |  |                                    |  | (対象指標2)                                |  |               |        |           |                       |       |  |
| 事業の概要:具体的なやり方、手順、詳細を記入                                                                                 |  |                                    |  | 活動指標:事務事業の活動量を表す指標・達成率 (上段:全体、下段:評価年度) |  |               |        |           |                       |       |  |
| (全体)                                                                                                   |  | (評価年度実績)                           |  | (指標名称)                                 |  | (指標数値)        | (達成率)  | (達成率積算根拠) | (目標達成年度)              |       |  |
| *****                                                                                                  |  | 事業費 34,000千円<br>用地舗装 6,958㎡        |  | ①                                      |  | *****         | *****  | *****     | *****                 |       |  |
|                                                                                                        |  |                                    |  |                                        |  | 舗装面積          | 6,958㎡ | 99.4%     | 舗装面積(実績)÷<br>舗装面積(計画) | ***** |  |
|                                                                                                        |  |                                    |  | (達成率分析)                                |  | 利用上の目的は達成できた。 |        |           |                       |       |  |
|                                                                                                        |  |                                    |  | ②                                      |  |               |        |           |                       |       |  |
|                                                                                                        |  |                                    |  |                                        |  | (達成率分析)       |        |           |                       |       |  |
| 目的:何をしたいのか                                                                                             |  |                                    |  | 成果指標:目的の達成度を表す指標・達成率 (上段:全体、下段:評価年度)   |  |               |        |           |                       |       |  |
| 漁港施設用地利用に当たって、漁業活動に支障がある水溜りや除草等の解消のため用地の整備を行うものである。このことにより、漁具干場としての利用目的が一層促進され、漁業者の労力の軽減と安定した経営の維持を図る。 |  |                                    |  | (指標名称)                                 |  | (指標数値)        | (達成率)  | (達成率積算根拠) | (目標達成年度)              |       |  |
|                                                                                                        |  |                                    |  | ①                                      |  | *****         | *****  | *****     | *****                 | ***** |  |
|                                                                                                        |  |                                    |  |                                        |  | 短縮日数          | 14日    | 100%      | 短縮日数(実績)÷<br>短縮日数(計画) | ***** |  |
|                                                                                                        |  |                                    |  | (達成率分析)                                |  | 計画どおり達成できた。   |        |           |                       |       |  |
|                                                                                                        |  |                                    |  | ②                                      |  |               |        |           |                       |       |  |
| (達成率分析)                                                                                                |  |                                    |  |                                        |  |               |        |           |                       |       |  |

|                                                  |       |       |             |          |        |        |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------------|----------|--------|--------|
| 実施(DO) ※単年度事業及び単年度繰返事業については、評価実績年度及び全体計画欄のみ記載する。 |       |       |             |          |        |        |
|                                                  | 単位    | 全体計画  | H 20 ~ H 20 | 平成19年度以前 | 平成20年度 |        |
|                                                  |       | 計画    | 実績          | 実績       | 計画     | 実績     |
| 活動指標                                             | ① ㎡   | 7,000 | 6,958       |          | 7,000  | 6,958  |
|                                                  | ②     |       |             |          |        |        |
| 成果指標                                             | ① 日   | 14    | 14          |          | 14     | 14     |
|                                                  | ②     |       |             |          |        |        |
| 総事業費C (A+B)                                      |       | 千円    | 34,700      | 34,700   | 34,700 | 34,700 |
| 直接事業費 A                                          |       | 千円    | 34,000      | 34,000   | 34,000 | 34,000 |
| 人件費 B                                            |       | 千円    | 700         | 700      | 700    | 700    |
| 内訳                                               | 従事職員数 | 人     | 0.1         | 0.1      | 0.1    | 0.1    |
|                                                  | 人件費単価 | 千円    | 7,000       | 7,000    | 7,000  | 7,000  |
| Cの財源内訳                                           | 国補助金  | 千円    | 17,000      | 17,000   | 17,000 | 17,000 |
|                                                  | 県補助金  | 千円    | 5,950       | 5,950    | 5,950  | 5,950  |
|                                                  | 起債    | 千円    |             |          |        |        |
|                                                  | その他   | 千円    |             |          |        |        |
| 一般財源                                             |       | 千円    | 11,750      | 11,750   | 11,750 | 11,750 |

**評価(CHECK)** ※理由の欄は必ず記載すること。

|     |                                    |               |    |                                                    |
|-----|------------------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------|
| 妥当性 | 町が税金を投入して行う必要がありましたか。              | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 施設管理者である町が行うべきものである。                               |
|     | 時代情勢や環境の変化などを考慮しても、事業を行う必要がありましたか。 | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 高齢者が進む中で、労力の軽減と経営の安定を図るため必要である。                    |
|     | 事業の対象・目的は適切でしたか。                   | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 水産業の振興と安定経営を支えるために必要である。                           |
| 有効性 | 事業の目的は達成されましたか。                    | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 漁具干場としての利用目的が一層促進され、漁業従事者及び高齢者の労力の軽減と安定した経営が維持される。 |
|     | 成果を向上させる余地はありませんでしたか。              | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 計画通り実施された。                                         |
|     | 事業を行わない場合の影響はありませんでしたか。            | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 網干し・修理作業に日数を要し、出漁準備等に影響を及ぼす。また除草作業等で多大な労力を要する。     |
|     | 類似事業との整理統合はできませんでしたか。              | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 類似事業はない。                                           |
| 効率性 | 直接事業費を削減することはできませんでしたか。            | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 必要最低限の設計単価で事業を行っており、削減はできない。                       |
|     | 人件費を削減することはできませんでしたか。              | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 事業実施のための必要最低限の人員であり、削減はできない。                       |
|     | 受益者負担は適正でしたか。                      | ● はい<br>● いいえ | 理由 | 公共事業であり、直接的な受益者負担はない。                              |

**改善(ACTION)**

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 1次評価 | ○今後の関連事業に対する改善点                                   |
|      | 現在のところ計画を見直す必要はない。                                |
|      | ○目的が達成されていない場合の課題と改善策                             |
| 2次評価 | なし                                                |
|      | 今後も漁業者の労力の軽減と安定した経営維持のため、漁業活動に支障がないよう施設等の維持を図ること。 |

|        |  |
|--------|--|
| 住民等の意見 |  |
| 町の対応   |  |

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。