

コード	204010108
記入日	H21.6.10

課コード	114
課名	水道課
課長名	元山 信吉
担当者	中野 健司

事務事業途中評価表

作成年度	平成 21 年度
------	----------

評価対象事業名称	新魚目南部地区簡易水道改良事業
----------	-----------------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 20 年度 ~ 平成 24 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	2	政策名称	安全、便利、快適な生活環境づくり	款コード	1
施策コード	204	施策名称	暮らしを支える水道の整備	項コード	3
基本事業コード	20401	基本事業名称	安全で良質な水の安定供給の推進	目コード	1
事務事業コード	2040101	事務事業名称	簡易水道特別会計事業費	細目コード	678
関連計画	法令・条例規則等				

計画 (PLAN) ※単年度繰返事業については、全体欄を*****とする。

対象: 誰、何を対象にしているのか		対象指標: 対象の大きさを表す指標				
(対象1) 水道利用者(新魚目南部地区)	(対象2)	(対象指標1)	3,691人			
事業の概要: 具体的なやり方、手順、詳細を記入		活動指標: 事務事業の活動量を表す指標・達成率 (上段: 全体、下段: 評価年度)				
(全体)	(評価年度実績)	(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
水源循環装置設置工 1式 取水装置設置工 1式 導水管布設替工 4,446.4m 導水ポンプ設備工 4台 導水ポンプ調整池築造工 2池 ポンプ操作室改修 1式 導水ポンプ井築造 1式 緩速ろ過池附属配管替 1式 減菌設備 1式 ポンプ調整池附属配管替 1式 減圧弁設備 1式 送水管布設替工 5,434.1m	水源循環装置設置工 1式 取水装置設置工 1式 導水管布設替工 3,625.4m 導水ポンプ設備工 4台 導水ポンプ調整池築造工 2池 導水ポンプ井築造 1式 ポンプ調整池附属配管替 1式 減圧弁設備 1式 送水管布設替工 684.1m 配水管布設替工 1,700.2m 電気計装設備工 1式 給水工事 1式	***** ① 工事進捗率 (達成率分析) ② (達成率分析)	***** 22.5%	***** 100%	実績工事進捗率22.5% ÷計画工事進捗率 22.5%	***** 平成20年度
目的: 何をしたいのか		成果指標: 目的の達成度を表す指標・達成率 (上段: 全体、下段: 評価年度)				
新魚目南部地区の老朽化した浄水場施設を休止し、浄水場を2系列体制とし大幅な経費の節減と管理の軽減を図る。老朽設備及び老朽管を改良し有収率向上と更なる安定給水を図る。また、水源についても水質改善を図る。		(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
		***** ① 有収率 (達成率分析)	***** 77.15%	***** 85.72%	有収率実績77.15% ÷目標有収率90%	***** 平成20年度
		② (達成率分析)				

実施 (DO) ※単年度繰返事業については、評価終了した年度及び評価年度を記載し、その合計を全体計画欄に記載する。

	単位	全体計画		平成19年度以前	平成20年度		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度以降
		計画	実績	実績	計画	実績	計画	計画	計画	計画	計画
活動指標	①	%	100	22.5		22.5	22.5	20.0	20.0	20.0	17.5
	②										
成果指標	①	%	90	77	73	90	77	90	90	90	90
	②										
総事業費C(A+B)	千円	845,500	185,409		188,500	185,409	168,500	169,500	169,500	149,500	
直接事業費A	千円	828,000	181,909		185,000	181,909	165,000	166,000	166,000	146,000	
人件費B	千円	17,500	3,500		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
内訳	従事職員数	人	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円	400,000	90,000		90,000	90,000	80,000	80,000	80,000	70,000
	県補助金	千円									
	起債	千円	428,000	91,000		95,000	91,000	85,000	86,000	86,000	76,000
	その他	千円									
一般財源	千円	17,500	4,409		3,500	4,409	3,500	3,500	3,500	3,500	

コード 204010108

評価(CHECK) ※理由の欄は必ず記載すること。

妥当性	町が税金を投入して行う必要がありますか。	● ある ● ない	理由	水道事業管理者である町が行うべきものである。
	時代情勢や環境の変化などを考慮しても、事業を行う必要がありますか。	● ある ● ない	理由	水道水の安定供給は不変的なものであり、当然行うべきものである。
	事業の対象・目的は適切ですか。	● 適切 ● 不適切	理由	水道利用者とするので適切である。
有効性	現在の事業の進め方が期待されるような成果をもたらしていますか。	● いる ● いない	理由	老朽施設更新により改良区間の有収率向上等が図られ、一層の安定供給が確保される。
	成果を向上させる余地はありますか。	● ある ● ない	理由	計画通りに進捗しているため向上させる余地はない。
	事業を行わない場合の影響はありますか。	● ある ● ない	理由	人間の生活に必要な水道水を供給が不可能になる。
	類似事業との整理統合はできませんか。	● できる ● できない	理由	単一事業であり、他の事業と整理統合はできない。
効率性	直接事業費を削減することはできませんか。	● できる ● できない	理由	最小の経費で最大の効果を得る設計となっているためできない。
	人件費を削減することはできませんか。	● できる ● できない	理由	現在の人員を減らすことは事業を推進する上でできない。
	受益者負担は適正ですか。	● はい ● いいえ	理由	平成18年10月から水道料金を改定した。また、直接的な受益者を限定できない。

改善(ACTION)

改善策	1次評価	妥当性	現在のところ、計画を大幅に見直す必要はない。
		有効性	事業の途中ではあるが、一部導水管の布設替及び水源改善装置の設置が完了し、漏水対策、水質対策が行える。
		効率性	現在のところ、計画を大幅に見直す必要はない。
	2次評価	妥当性	1次評価のとおり
		有効性	水道の安定供給のため、現事業を進めること。
		効率性	事業費の執行については適正に行うこと。

住民等の意見	
町の対応	

今後の事業の方向性	1次	2次	3次	このまま事業を継続	1次	2次	3次	類似事業と整理統合		
	●	●								
					事業内容を見直して事業を継続					事業の休止
					事業費を見直して事業を継続					事業の廃止

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。