

コード	205020310
記入日:	H22.5.31

課コード	118
課名	土木課
課長名	石司貴英
担当者	道越昭光

事務事業途中評価表

作成年度	平成 22 年度
------	----------

評価対象事業名称	月ノ浦地区排水路整備事業
----------	--------------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 21 年度 ~ 平成 22 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け			
政策コード	2	政策名称	安全、便利、快適な生活環境づくり	款コード	8		
施策コード	205	施策名称	安全を実現できる体制づくり	項コード	2		
基本事業コード	20502	基本事業名称	治山・治水対策の推進	目コード	2		
事務事業コード	2050203	事務事業名称	単独事業費(河川)	細目コード	77		
関連計画	新上五島町振興計画	法令・条例規則等	河川法				

計画(PLAN) ※単年度繰返事業については、全体欄を*****とする。

対象:誰、何を対象にしているのか		対象指標:対象の大きさを表す指標						
(対象1) 新上五島町が管理する排水路の利用者 (対象2)		(対象指標1) 地区住民の数 5 世帯 (対象指標2)						
事業の概要:具体的なやり方、手順、詳細を記入		活動指標:事務事業の活動量を表す指標・達成率 (上段:全体、下段:評価年度)						
(全体)		(評価年度実績)		(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
整備延長 L=120 m 全体事業費 18,288 千円		事業費 4,212 千円 本工事費(前払金) 2,940 千円 測量及び試験費 899 千円 用地費 151 千円 補償費 123 千円 事務費 100 千円		① 整備延長	120 m	0%	整備延長÷計画延長	平成22年度
				整備延長	0(120) m	0%		平成21年度
				(達成率分析)		本年度の計画延長は57mとしていたが繰越したため完成は0mとなった。事業費の増額に伴い計画期間を変更する。		
				*****	*****	*****	*****	*****
				②	(達成率分析)			
目的:何をしたいのか		成果指標:目的の達成度を表す指標・達成率 (上段:全体、下段:評価年度)						
本排水路は、町道乳母石月ノ浦線流末となつているが未整備で、下流側には小規模な崩壊も見られる。排水路を整備することにより住民生活の安心と安全の確保を図る。				(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
				① 進捗率	18,288千円	30%	事業費÷全体事業費	平成22年度
				進捗率	4,212千円	30%		平成21年度
				(達成率分析)				本年度の計画延長は120mとしていたが繰越したため完成は0mとなった。事業費の増額に伴い計画期間を変更する。
				*****	*****	*****	*****	*****
				②	(達成率分析)			

実施(DO) ※単年度繰返事業については、評価終了した年度及び評価年度を記載し、その合計を全体計画欄に記載する。

	単位	全体計画		平成20年度以前	平成21年度		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度以降
		計画	実績	実績	計画	実績	計画	計画	計画	計画	
活動指標	①	m	120	0	0	120	0	120			
	②										
成果指標	①	%	100	30	0	100	30	100			
	②										
総事業費C(A+B)	千円	19,688	4,912		9,200	4,912	10,488				
直接事業費A	千円	18,288	4,212		8,500	4,212	9,788				
人件費B	千円	1,400	700		700	700	700				
内訳	従事職員数	人	0.2	0.1		0.1	0.1				
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
Cの財源内訳	国補助金	千円									
	県補助金	千円	5,000				5,000				
	起債	千円	13,000	4,000		8,500	4,000	4,500			
	その他	千円									
一般財源	千円	1,688	912		700	912	988				

評価(CHECK) ※理由の欄は必ず記載すること。

妥当性	町が税金を投入して行う必要がありますか。	●ある ●ない	理由	道路管理者である町が行うべきものである。
	時代情勢や環境の変化などを考慮しても、事業を行う必要がありますか。	●ある ●ない	理由	河川の機能及び安全性の確保については、普遍的なものであり町が行う必要がある。
	事業の対象・目的は適切ですか。	●適切 ●不適切	理由	住民生活の安全性・利便性を向上させるための事業であり適切である。
有効性	現在の事業の進め方が期待されるような成果をもたらしていますか。	●いる ●いない	理由	事業の途中であるが、計画どおり事業は推進されている。
	成果を向上させる余地はありますか。	●ある ●ない	理由	ほぼ計画どおり事業が進捗しているので特別向上させる必要はない。
	事業を行わない場合の影響はありますか。	●ある ●ない	理由	河川の機能及び安全性の確保ができない。
	類似事業との整理統合はできませんか。	●できる ●できない	理由	単一の事業であり、他の事業との整理統合はできない。
効率性	直接事業費を削減することはできませんか。	●できる ●できない	理由	最小の経費で最大の効果をあげる設計となっており削減できない。
	人件費を削減することはできませんか。	●できる ●できない	理由	現在の人員を削減することは事業の推進上できない。
	受益者負担は適正ですか。	●はい ●いいえ	理由	道路管理者である町が行うべきもので受益者負担は発生しない。

改善(ACTION)

改善策	1次評価	妥当性	現在のところ計画を見直す必要はない。
		有効性	住民の利便性及び道路の安全性を向上させるための事業であり有効である。
		効率性	最小の経費で最大の効果をあげる設計となっており、今のところ経費を削減することはできない。
		課題に向けた改善策	無し
	2次評価	妥当性	1次評価のとおり。
有効性		災害時の浸水被害等防止・生活環境保持のため適正に維持管理に努めること。補修等は計画的に実施すること。	
効率性		事業経費の執行については適正に行うこと。	

住民等の意見	
町の対応	

今後の事業の方向性	1次	2次	3次		1次	2次	3次	
	●	●		このまま事業を継続				類似事業と整理統合
				事業内容を見直して事業を継続				事業の休止
				事業費を見直して事業を継続				事業の廃止

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。