

|     |           |
|-----|-----------|
| コード | 101010301 |
| 記入日 | H24.5.31  |

|      |       |
|------|-------|
| 課コード | 117   |
| 課名   | 観光物産課 |
| 課長名  | 中島 紀昌 |
| 担当者  | 湯川 喜仁 |

# 事業評価表【事後評価】

|      |          |
|------|----------|
| 作成年度 | 平成 24 年度 |
|------|----------|

|          |               |
|----------|---------------|
| 評価対象事業名称 | しんうおのめ温泉荘改築事業 |
|----------|---------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 事業種類 | 継続事業                |
| 事業期間 | 平成 21 年度 ~ 平成 23 年度 |

| 総合計画の位置付け |          |        |                             | 財務会計の位置付け |           |
|-----------|----------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 政策コード     | 1        | 政策名称   | にぎわいを創る地域交流の促進              | 款コード      | 7         |
| 施策コード     | 101      | 施策名称   | 魅せる観光のしまづくり                 | 項コード      | 1         |
| 基本事業コード   | 10101    | 基本事業名称 | 魅力ある観光地の創造と推進体制の確立          | 目コード      | 6         |
| 事務事業コード   | 1010103  | 事務事業名称 | 離島体験滞在交流促進事業（しんうおのめ温泉荘整備事業） | 細目コード     | 1283・1284 |
| 関連計画      | 法令・条例規則等 |        |                             |           |           |

## 計画 ( PLAN )

※単年度事業及び単年度繰返事業については、全体欄を\*\*\*\*\*とする。

| 対象：誰、何を対象にしているのか   | 対象指標：対象の大きさを表す指標  |                            |  |                 |                   |          |
|--|---|----------------------------|--|-----------------|-------------------|----------|
| (対象1) 住民<br>(対象2) 観光客  | (対象指標1) 22,720人口H23.4.1現在<br>(対象指標2) 200,101人   |                            |  |                 |                   |          |
| 事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入   | 活動指標：事務事業の活動量を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）   |                            |  |                 |                   |          |
| (全体)   | (評価年度実績)  | (指標名称)                     | (指標数値)   | (達成率)           | (達成率積算根拠)         | (目標達成年度) |
| (全体計画)<br>・平成21年度 実施設計<br>・平成22年度 解体工事、本体工事<br>・平成23年度 本体工事、外構工事<br>備品購入1.0式<br>・事業内容<br>建築延床面積 A = 3,809㎡<br>客室数 29室                      | ・観光客のニーズにあった施設が完成し、観光客や地域住民に対し快適な空間が確保された。<br>(平成23年度)<br>→本体工事、外構工事、備品購入<br>→鉄筋コンクリート3階建て<br>→客室29室、収容人数62名<br>→H24.3.24オープン | ① 解体工事                     | 2,398.79㎡  | 100%            | 解体実施面積÷<br>計画解体面積 | 平成22年度   |
|  |   | ① (達成率分析)                  | 国民宿舎本館解体 (A=1,968.59㎡) と保養センター解体 (A=430.20㎡) を計画どおり実施した。 |                 |                   |          |
|  |   | ② 改築工事                     | 3,809.75㎡  | 100%            | 実施改築面積÷<br>計画改築面積 | 平成23年度   |
|  |   | ② (達成率分析)                  | 本館の改築 (A=2,419.39㎡) と別館の改修 (A=1,390.36㎡) を計画どおり実施した。     |                 |                   |          |
| 目的：何をしたいのか   | 成果指標：目的の達成度を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）   |                            |  |                 |                   |          |
| ・前施設は、1973年に開業し、旧新魚目町が同町振興公社に管理運営を委託していたが、老朽化が激しく、また、多様化する観光客のニーズに合わなくなったことから改築を行い、地域の核となる中核宿泊施設へと整備し、町全体の観光客の増加を図ると共に地域住民の新しい憩いの場として寄与する。 | (指標名称)  | (指標数値)                     | (達成率)  | (達成率積算根拠)       | (目標達成年度)          |          |
|  | ① 進捗率   | 1,045,659千円                | 100%   | 実施事業費÷<br>計画事業費 | 平成23年度            |          |
|  | ① (達成率分析)   | 本体改築、外構、施設用備品購入を計画どおり実施した。 |  |                 |                   |          |
|  | ② 利用者数  | 8,000人                     | -  | 年間利用者数          | 平成24年度以降          |          |
|  | ② (達成率分析)   | 事業完了年度のため実績がない。            |  |                 |                   |          |

## 実施 ( DO )

※単年度事業及び単年度繰返事業については、評価実績年度及び全体計画欄のみ記載する。

|              | 単位    | 全体計画 H 21 ~ H 23 |           | 22年度以前  | 23年度    |         |
|--------------|-------|------------------|-----------|---------|---------|---------|
|              |       | 計画               | 実績        | 実績      | 計画      | 実績      |
| 活動指標         | ① ㎡   | 2,399            | 2,399     |         | 2,399   | 2,399   |
|              | ② ㎡   | 3,810            | 3,810     |         | 3,810   | 3,810   |
| 成果指標         | ① %   | 100              | 100       | 60.4    | 39.6    | 39.6    |
|              | ② 人   | 8,000            | -         | -       | -       | -       |
| 総事業費 C (A+B) | 千円    | 1,049,159        | 1,049,159 | 633,942 | 415,217 | 415,217 |
| 直接事業費 A      | 千円    | 1,045,659        | 1,045,659 | 631,142 | 414,517 | 414,517 |
| 人件費 B        | 千円    | 3,500            | 3,500     | 2,800   | 700     | 700     |
| 内訳           | 従事職員数 | 人                | 0.5       | 0.4     | 0.1     | 0.1     |
|              | 人件費単価 | 千円               | 7,000     | 7,000   | 7,000   | 7,000   |
| 財源内訳         | 国補助金  | 千円               | 114,319   | 33,000  | 81,319  | 81,319  |
|              | 県補助金  | 千円               |           |         |         |         |
|              | 起債    | 千円               | 817,500   | 817,500 | 549,900 | 267,600 |
|              | その他   | 千円               | 33,468    | 33,468  | 33,468  |         |
| 一般財源         | 千円    | 83,872           | 83,872    | 17,574  | 66,298  | 66,298  |

**評価 ( CHECK )**

※理由の欄は必ず記載すること。

|                  |             |   |             |        |  |
|------------------|-------------|---|-------------|--------|--|
| 1<br>次<br>評<br>価 | 妥<br>当<br>性 | ・時代情勢、社会環境の変化及び住民のニーズを考慮しても、事業を行う必要がありましたか。 | ● はい<br>いいえ | 理<br>由 | 観光客の近年のニーズに合わせた改築を行うことは、建物の老朽化が激しく、利用者の利便性や安全性を考えると事業の必要性があった。 |
|                  | 有<br>効<br>性 | ・事業の目的は達成されましたか。                            | ● はい<br>いいえ | 理<br>由 | 利用者のニーズに合わせた設備が整備されると共に安全性が確保された。                              |
|                  | 効<br>率<br>性 | ・より少ない費用や業務量で事業や活動が効率的に実施できましたか。            | ● はい<br>いいえ | 理<br>由 | 設計コンセプトを崩さず、コスト削減を行うことが出来た。                                    |

**改善 ( ACTION )**

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1<br>次<br>評<br>価 | ○今後の関連事業に対する改善点 (事業方法の検証・事業の成果等の検証を踏まえて、今後の関連事業等に対する改善点)  |  |
|                  | 特になし。   |  |
| 2<br>次<br>評<br>価 | ○目的が達成されていない場合の課題と改善策 (目的が達成されていない場合、また、課題が継続している場合の改善策)  |  |
|                  | 目的は達成された。   |  |
| 3<br>次<br>評<br>価 | 地域の核となる施設が整備されたことにより今後ますます観光客増加のためのPRや観光資源の開発が重要になってくる。離島らしさを活かした観光需要に対応するとともに、豊富な観光・地域資源を活かし交流人口の拡大に努めること。また指定管理者制度による運営を行うが、その経営状況の把握に努め対応すること。 |  |

|                |  |
|----------------|--|
| 3次評価<br>住民等の意見 |  |
| 町の対応           |  |

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。