

|     |           |
|-----|-----------|
| コード | 304010903 |
| 記入日 | H24.6.13  |

|      |       |
|------|-------|
| 課コード | 112   |
| 課名   | こども課  |
| 課長名  | 荒木 宣貴 |
| 担当者  | 村中 佳夫 |

## 事業評価表【事後評価】

|      |          |
|------|----------|
| 作成年度 | 平成 24 年度 |
|------|----------|

|          |               |
|----------|---------------|
| 評価対象事業名称 | 青方保育所屋上防水改修事業 |
|----------|---------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 事業種類 | 単年度事業               |
| 事業期間 | 平成 23 年度 ~ 平成 23 年度 |

| 総合計画の位置付け |          |        |                             | 財務会計の位置付け |      |
|-----------|----------|--------|-----------------------------|-----------|------|
| 政策コード     | 3        | 政策名称   | 誰もが安心できる保健・医療・福祉の充実         | 款コード      | 3    |
| 施策コード     | 304      | 施策名称   | ふれあい、支えあい、助けあい、みんなで育てよう未来の宝 | 項コード      | 2    |
| 基本事業コード   | 30401    | 基本事業名称 | 地域における子育ての支援                | 目コード      | 3    |
| 事務事業コード   | 3040109  | 事務事業名称 | 保育所施設管理事業                   | 細目コード     | 1314 |
| 関連計画      | 法令・条例規則等 |        |                             |           |      |

### 計画 (PLAN)

※単年度事業及び単年度繰返事業については、全体欄を\*\*\*\*\*とする。

| 対象：誰、何を対象にしているのか                    |  | 対象指標：対象の大きさを表す指標                      |                            |               |                              |                 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| (対象1) 入所児童                          | (対象2)  | (対象指標1)                               | 40人                        |               |                              |                 |
| 事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入              |  | 活動指標：事務事業の活動量を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度） |                            |               |                              |                 |
| (全体)                                | (評価年度実績)                                     | (指標名称)                                | (指標数値)                     | (達成率)         | (達成率積算根拠)                    | (目標達成年度)        |
| *****                               | ・屋上防水工事 1.0式<br>・撤去工事 1.0式<br>・2階天井補修工事 1.0式 | *****<br>① 工事進捗率                      | *****<br>1,854千円           | *****<br>100% | *****<br>工事実績事業費÷<br>工事計画事業費 | *****<br>平成23年度 |
|                                     |  | (達成率分析)                               | 計画どおりの工事が実施できた。            |               |                              |                 |
|                                     |  | ②                                     |                            |               |                              |                 |
|                                     |  | (達成率分析)                               |                            |               |                              |                 |
| 目的：何をしたいのか                          |  | 成果指標：目的の達成度を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）   |                            |               |                              |                 |
|                                     |  | (指標名称)                                | (指標数値)                     | (達成率)         | (達成率積算根拠)                    | (目標達成年度)        |
|                                     |  | *****<br>① 安全利用日数                     | *****<br>365日              | *****<br>100% | *****<br>安全利用日数<br>÷365日     | *****<br>平成23年度 |
| ・安心安全な保育を行うため、雨漏りの改修を行い、保育環境の整備を行う。 |  | (達成率分析)                               | 計画通りの改修が行われ、安全な保育環境が整備された。 |               |                              |                 |
|                                     |  | ②                                     |                            |               |                              |                 |
|                                     |  | (達成率分析)                               |                            |               |                              |                 |

### 実施 (DO)

※単年度事業及び単年度繰返事業については、評価実績年度及び全体計画欄のみ記載する。

|              | 単位    | 全体計画 H 23 ~ H 23 |       | 22年度以前 | 23年度  |       |
|--------------|-------|------------------|-------|--------|-------|-------|
|              |       | 計画               | 実績    | 実績     | 計画    | 実績    |
| 活動指標         | ① 千円  | 1,854            | 1,854 |        | 1,854 | 1,854 |
|              | ②     |                  |       |        |       |       |
| 成果指標         | ① 日   | 365              | 365   |        | 365   | 365   |
|              | ②     |                  |       |        |       |       |
| 総事業費 C (A+B) | 千円    | 2,554            | 2,554 |        | 2,554 | 2,554 |
| 直接事業費 A      | 千円    | 1,854            | 1,854 |        | 1,854 | 1,854 |
| 人件費 B        | 千円    | 700              | 700   |        | 700   | 700   |
| 内訳           | 従事職員数 | 人                | 0.1   | 0.1    | 0.1   | 0.1   |
|              | 人件費単価 | 千円               | 7,000 | 7,000  | 7,000 | 7,000 |
| Cの財源内訳       | 国補助金  | 千円               |       |        |       |       |
|              | 県補助金  | 千円               |       |        |       |       |
|              | 起債    | 千円               | 1,800 | 1,800  | 1,800 | 1,800 |
|              | その他   | 千円               |       |        |       |       |
| 一般財源         | 千円    | 754              | 754   |        | 754   | 754   |

**評価 ( CHECK )**

※理由の欄は必ず記載すること。

|                  |             |   |             |        |                                  |
|------------------|-------------|---|-------------|--------|----------------------------------|
| 1<br>次<br>評<br>価 | 妥<br>当<br>性 | ・時代情勢、社会環境の変化及び住民のニーズを考慮しても、事業を行う必要がありましたか。 | ● はい<br>いいえ | 理<br>由 | 雨漏りがしており、安全な保育を行うためには、改修が必要であった。 |
|                  | 有<br>効<br>性 | ・事業の目的は達成されましたか。                            | ● はい<br>いいえ | 理<br>由 | 改修により安全な保育が行えるようになった。            |
|                  | 効<br>率<br>性 | ・より少ない費用や業務量で事業や活動が効率的に実施できましたか。            | ● はい<br>いいえ | 理<br>由 | 入札を行って工事を行った。                    |

**改善 ( ACTION )**

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1<br>次<br>評<br>価 | ○今後の関連事業に対する改善点 (事業方法の検証・事業の成果等の検証を踏まえて、今後の関連事業等に対する改善点)  |  |
|                  | <p>施設の老朽化が進んでおり、耐震補強や大規模な改修が今後見込まれるため、改修計画を検討する必要がある。</p> |  |
| 1<br>次<br>評<br>価 | ○目的が達成されていない場合の課題と改善策 (目的が達成されていない場合、また、課題が継続している場合の改善策)  |  |
|                  | <p>目的は達成された。</p>  |  |
| 2<br>次<br>評<br>価 | <p>安全安心な保育のため、改修計画等を策定し計画的な改修及び維持管理に努めること。</p>            |  |

|                |  |
|----------------|--|
| 3次評価<br>住民等の意見 |  |
| 町の対応           |  |

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。