

コード	103010201
記入日	H24.5.31

課コード	118
課名	土木課
課長名	石司 貴英
担当者	青崎 真樹

事業評価表【途中評価】

作成年度	平成 24 年度
------	----------

評価対象事業名称	町道奈摩冷水線改良事業
----------	-------------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 15 年度 ~ 平成 24 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	1	政策名称	にぎわいを創る地域交流の促進	款コード	8
施策コード	103	施策名称	しまを支える交通基盤づくり	項コード	2
基本事業コード	10301	基本事業名称	地域特性や機能に応じた道路整備の促進	目コード	3
事務事業コード	1030102	事務事業名称	国庫補助事業費（道路）	細目コード	359
関連計画	新上五島町振興計画		法令・条例規則等	道路法、道路構造令	

計画 (PLAN)

※単年度繰返事業については、全体欄を*****とする。

対象：誰、何を対象にしているのか		対象指標：対象の大きさを表す指標				
(対象1)	新上五島町が管理する道路の利用者	(対象指標1)	交通量：(車) 718台/日、(歩行者) 92人/日			
(対象2)		(対象指標2)				
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入		活動指標：事務事業の活動量を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）				
(全体)	(評価年度実績)	(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
(全体計画) ・改良延長 L=806.0m ・幅員 W=5.50 (9.45) m ・全体事業費 569,200千円	(平成23年度) ・改良延長 L=37.0 (243.5) m ・幅員 W= 5.50 (9.45) m ・事業費 48,200千円 ・法覆工 A=1,916㎡ ・擁壁工 L=96.1m ・排水工 L=314.0m ・路側工 L=119.0m ・舗装工 A=1,130㎡ ・防護柵設置工 L=81.0m	改良延長	622.0m	77.2%	改良延長÷ 計画延長	平成24年度
		改良延長	37.0m	16.7%		平成23年度
		① (達成率分析)	本年度の計画延長はL=221.0mで完成としていたが完成はL=37.0 (243.5) mで改良済延長はL=622.0mとなり完成見込みが平成24年度となった。			
		② (達成率分析)				
目的：何をしたいのか		成果指標：目的の達成度を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）				
(全体)	(評価年度実績)	(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
・本路線は、上五島北部における重要路線で、定期、観光、スクールバス、さらには児童の通学路でもある。また、最奥部には矢堅目公園、レクリエーション施設等が控えており、観光地及び町民の憩いの場となっている。本路線を改良することにより、交通の安全確保及び地域の活性化を図る。		進捗率	554,200千円	97.4%	事業費÷ 計画事業費	平成24年度
		進捗率	48,200千円	100%		平成23年度
		① (達成率分析)	事業着手から本年度まで、事業はほぼ計画どおり進んでいるが豪雨により法面が崩れたため平成24年度完成の計画となった。			
		② (達成率分析)				

実施 (DO)

※単年度繰返事業については、評価終了した年度及び評価年度を記載し、その合計を全体計画欄に記載する。

	単位	全体計画		22年度以前	23年度		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度以降
		計画	実績	実績	計画	実績	計画	計画	計画	計画	計画
活動指標	①	m	806.0	622.0	585.0	221.0	37.0	184.0			
	②										
成果指標	①	%	100	97.4	88.9	8.5	8.5	2.6			
	②										
総事業費 C (A+B)	千円	583,200	566,800	517,200	49,600	49,600	16,400				
直接事業費 A	千円	569,200	554,200	506,000	48,200	48,200	15,000				
人件費 B	千円	14,000	12,600	11,200	1,400	1,400	1,400				
内訳	従事職員数	人	2.0	1.8	1.6	0.2	0.2	0.2			
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円	288,700	278,200	245,300	32,900	32,900	10,500			
	県補助金	千円									
	起債	千円	210,300	205,800	190,500	15,300	15,300	4,500			
	その他	千円									
一般財源	千円	84,200	82,800	81,400	1,400	1,400	1,400				

評価 (CHECK)

※理由の欄は必ず記載すること。

1 次 評 価	妥 当 生	・時代情勢、社会環境の変化及び住民のニーズなどを考慮しても、事業を継続する必要がありますか。	● ある ない	理 由	道路管理者である町が行うべきものである。
	有 効 性	・現在の事業の進め方は、期待されるような成果をもたらしていますか。	● いる いない	理 由	事業の途中であるが、計画どおり事業は推進されている。
		・事業の成果をさらに向上させる余地はありますか。	● ある ● ない	理 由	ほぼ計画どおり事業は進捗しているので特別向上させる必要はない。
	効 率 性	・現在の事業は、費用や業務量に見合った活動結果が得られていますか。	● いる いない	理 由	最小の経費で最大の効果をあげる設計で実施している。
		・より少ない費用や業務量で必要な活動結果が得られる手法に代えられませんか。	● 代えられる ● 代えられない	理 由	最小の経費で最大の効果を上げる設計となっている。また、設計の電算化等により省力化を図っており、現在の人員を削減することはできない。

改善 (ACTION)

1 次 評 価	前回の途中評価における「改善策」と「その反映状況」	特になし。
	今後、課題に向けた改善策	特になし。

2 次 評 価	住民の安全で安心な生活環境の確保と整備、利便性を向上させるため計画どおり事業を進めること。
------------------	---

3次評価 住民等の意見	
町の対応	

今後の事業 の方向性	1次	2次	3次	
	●	●		このまま事業を継続
				事業内容を見直して事業を継続
				事業費を見直して事業を継続
	1次	2次	3次	
				類似事業と整理統合
				事業の休止
				事業の廃止

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。