

コード	103010202
記入日	H25.5.31

課コード	118
課名	土木課
課長名	石司 貴英
担当者	永田 裕宗

事業評価表【途中評価】

作成年度	平成 25 年度
------	----------

評価対象事業名称	町道浜ノ浦道士井線改良事業
----------	---------------

事業種類	継続事業
事業期間	平成 23 年度 ~ 平成 31 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	1	政策名称	にぎわいを創る地域交流の促進	款コード	8
施策コード	103	施策名称	しまを支える交通基盤づくり	項コード	2
基本事業コード	10301	基本事業名称	地域特性や機能に応じた道路整備の促進	目コード	3
事務事業コード	1030102	事務事業名称	国庫補助事業費（道路）	細目コード	359
関連計画	新上五島町振興計画	法令・条例規則等	道路法、道路構造令		

計画 (PLAN)		※単年度繰返事業については、全体欄を*****とする。				
対象：誰、何を対象にしているのか		対象指標：対象の大きさを表す指標				
(対象1) 新上五島町が管理する道路の利用者		(対象指標1) 交通量（車輛） 525台/日				
(対象2)		(対象指標2)				
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入		活動指標：事務事業の活動量を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）				
(全体)	(評価年度実績)	(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
(全体計画) ・改良延長 L=1,200m ・幅員 W=5.50 (9.25) m ・全体事業費 C=600,000千円	(平成24年度) ・改良延長 L=0 (520.0) m ・幅員 W=5.50 (9.25) m ・事業費 C=22,470千円 ・路線測量 L=520.0m ・地質調査 12点 ・解析等調査 1.0式 ・測量設計 L=520.0m	改良延長	0 (1,200) m	0%	改良延長÷ 計画延長	平成31年度
		改良延長	0 (520) m	0%		平成24年度
		① (達成率分析)	本年度の計画延長はL=160.0mとしていたが、国の予算配分が少なく地質調査等及び用地測量A=1.53ha、道路詳細設計L=520.0mの実施となった。			
		② (達成率分析)				
目的：何をしたいのか		成果指標：目的の達成度を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）				
・本路線は国道384号に接する道士井地区と浜ノ浦地区を結ぶ基幹道路であるが、幅員が狭小で急カーブも多く路面の老朽化が著しい状況である。本路線を改良することにより、交通の安全確保及び地域の活性化を図る。		(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
		交通の安全確保	-	-	-	平成32年度以降
		① (達成率分析)	本路線を改良することにより、交通の安全性の確保及び地域活性化が図られる。			
		② (達成率分析)				

実施 (DO)		※単年度繰返事業については、評価終了した年度及び評価年度を記載し、その合計を全体計画欄に記載する。										
	単位	全体計画		23年度以前	24年度		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度以降	
		計画	実績	実績	計画	実績	計画	計画	計画	計画	計画	計画
活動指標	①	m	1,200	0 (1,200)	0 (1,200)	0 (520)	0 (520)	0 (110)	0 (160)	0 (160)	0 (160)	1,200
	②											
成果指標	①											
	②											
総事業費 C (A+B)	千円	612,600	35,570	11,700	71,400	23,870	95,430	71,400	71,400	71,400	71,400	219,870
直接事業費 A	千円	600,000	32,770	10,300	70,000	22,470	94,030	70,000	70,000	70,000	70,000	215,670
人件費 B	千円	12,600	2,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	4,200
内訳	従事職員数	人	1.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6
	人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cの財源内訳	国補助金	千円	420,000	22,939	7,210	49,000	15,729	65,821	49,000	49,000	49,000	150,969
	県補助金	千円										
	起債	千円	170,700	9,400	3,000	19,900	6,400	26,700	19,900	19,900	19,900	61,400
	その他	千円										
一般財源	千円	21,900	3,231	1,490	2,500	1,741	2,909	2,500	2,500	2,500	2,500	7,501

評価 (CHECK)

※理由の欄は必ず記載すること。

1次評価	妥当性	・時代情勢、社会環境の変化及び住民のニーズなどを考慮しても、事業を継続する必要がありますか。	● ある ● ない	理由	道路管理者である町が行うべきものである。
	有効性	・現在の事業の進め方は、期待されるような成果をもたらしていますか。	● いる ● いない	理由	事業の途中であるが、計画どおり事業は推進されている。
		・事業の成果をさらに向上させる余地はありますか。	● ある ● ない	理由	ほぼ計画どおり事業は進捗しているため、特別向上させる必要はない。
	効率性	・現在の事業は、費用や業務量に見合った活動結果が得られていますか。	● いる ● いない	理由	最小の経費で最大の効果をあげる設計で実施している。
・より少ない費用や業務量で必要な活動結果が得られる手法に代えられませんか。		● 代えられる ● 代えられない	理由	最小の経費で最大の効果をあげる設計となっている。また、設計の電算化等により省力化を図っており、現在の人員を削減することはできない。	

改善 (ACTION)

1次評価	前回の途中評価における「改善策」と「その反映状況」	特になし。
	今後、課題に向けた改善策	特になし。

2次評価	住民の安全で安心な生活環境の確保と整備、利便性の向上させるため計画どおり事業を進めること。
------	---

3次評価 住民等の意見	
町の対応	

今後の事業の方向性	<table border="1"> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>このまま事業を継続</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業内容を見直して事業を継続</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業費を見直して事業を継続</td> </tr> </table>	1次	2次	3次		●	●		このまま事業を継続				事業内容を見直して事業を継続				事業費を見直して事業を継続	<table border="1"> <tr> <th>1次</th> <th>2次</th> <th>3次</th> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>類似事業と整理統合</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業の休止</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>事業の廃止</td> </tr> </table>	1次	2次	3次					類似事業と整理統合				事業の休止				事業の廃止
	1次	2次	3次																															
	●	●		このまま事業を継続																														
				事業内容を見直して事業を継続																														
			事業費を見直して事業を継続																															
1次	2次	3次																																
			類似事業と整理統合																															
			事業の休止																															
			事業の廃止																															

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。