

コード	304010901
記入日	H26.6.3

課コード	112
課名	こども課
課長名	荒木 宣貴
担当者	村中 佳夫

事業評価表【事後評価】

作成年度	平成 26 年度
------	----------

評価対象事業名称	青方保育所改修事業
----------	-----------

事業種類	単年度事業
事業期間	平成 25 年度 ~ 平成 25 年度

総合計画の位置付け				財務会計の位置付け	
政策コード	3	政策名称	誰もが安心できる保健・医療・福祉の充実	款コード	3
施策コード	304	施策名称	ふれあい、支えあい、助けあい、みんなで育てよう未来の宝	項コード	2
基本事業コード	30401	基本事業名称	地域における子育ての支援	目コード	3
事務事業コード	3040109	事務事業名称	保育所施設管理事業	細目コード	1314
関連計画	法令・条例規則等				

計画 (PLAN)

※単年度事業及び単年度繰返事業については、全体欄を*****とする。

対象：誰、何を対象にしているのか	対象指標：対象の大きさを表す指標					
(対象1) 入所児童	(対象指標1) 41人					
(対象2)	(対象指標2)					
事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入	活動指標：事務事業の活動量を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）					
(全体)	(評価年度実績)	(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
*****	・安心安全な保育のために、耐震診断に基づき耐震補強設計を行い、耐震補強工事と改修工事を行った。 →設計業務 1.0式 →耐震補強工事 1.0式 →内装、建具工事 1.0式	① ***** 工事進捗率	***** 100%	***** 100%	工事実績÷ 工事計画	***** 平成25年度
		(達成率分析)	工期の見直しを行い、予定通り改修工事を実施できた。			
		②				
		(達成率分析)				
目的：何をしたいのか	成果指標：目的の達成度を表す指標・達成率（上段：全体、下段：評価年度）					
		(指標名称)	(指標数値)	(達成率)	(達成率積算根拠)	(目標達成年度)
・安心安全な保育を行うため、耐震診断に基づき設計、補強工事を行う。これにより入所児童の安全性の確保と施設の延命化を図る。		① ***** 安全利用日数	***** 365日	***** 100%	安全利用日数 ÷365日	***** 平成25年度
		(達成率分析)	予定通りに工事ができたことで、入所児童が安心して保育が行えるようになった。			
		②				
		(達成率分析)				

実施 (DO)

※単年度事業及び単年度繰返事業については、評価実績年度及び全体計画欄のみ記載する。

	単位	全体計画 H 25 ~ H 25		24年度以前	25年度	
		計画	実績	実績	計画	実績
活動指標	① %	100	100		100	100
	②					
成果指標	① 日	365	365		365	365
	②					
総事業費 C (A+B)	千円	25,700	21,889		25,700	21,889
直接事業費 A	千円	25,000	21,189		25,000	21,189
人件費 B	千円	700	700		700	700
内 従事職員数	人	0.1	0.1		0.1	0.1
訳 人件費単価	千円	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
C 国補助金	千円	18,284	18,284		18,284	18,284
の 県補助金	千円					
財 起 債	千円					
源 其 他	千円					
内 一 般 財 源	千円	7,416	3,605		7,416	3,605
訳						

評価 (CHECK)

※理由の欄は必ず記載すること。

1 次 評 価	妥 当 性	・時代情勢、社会環境の変化及び住民のニーズを考慮しても、事業を行う必要がありましたか。	● はい いいえ	理 由	安心安全な保育を行うためには、耐震改修工事が必要であった。
	有 効 性	・事業の目的は達成されましたか。	● はい いいえ	理 由	計画通りの工事ができ、安心安全な保育が行えるようになった。
	有 効 性	・より少ない費用や業務量で事業や活動が効率的に実施できましたか。	● はい いいえ	理 由	入札や工事監理を町で行うことで、経費の削減に努めた。

改善 (ACTION)

1 次 評 価	○今後の関連事業に対する改善点 (事業方法の検証・事業の成果等の検証を踏まえて、今後の関連事業等に対する改善点)	
	改修工事の場合には、工事をしてみないとわからない部分もあるため、工期に余裕を持って行うようにする。	
1 次 評 価	○目的が達成されていない場合の課題と改善策 (目的が達成されていない場合、また、課題が継続している場合の改善策)	
	目的は達成された。	
2 次 評 価	本事業の実施により耐震化が図られた。今後も安心安全な保育環境に努めること。	

3次評価 住民等の意見	
町の対応	

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。